

Gegenbauer Polska
Al. Jana Pawła II 190
31-982 Kraków

Dotyczy: System automatyki VIA-DU do sterowania systemem
przeciwoblodzeniowy podjazdu

PROTOKÓŁ DIAGNOSTYKI

Działając jako elektryk, nr świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie dozoru G-1/D/033/124/21 oraz eksploatacji G-1/E/033/305/21 na podstawie przeprowadzonego:

- sprawdzenia i badania automatyki VIA-DU - 2 kpl

oświadczam, że:

- uszkodzone są czujniki temperatury i wilgotności w podjeździe lub linie zasilające czujniki (alternatywnie powyższe może występować razem czyli linie i czujniki).
- dodatkowo stwierdzono obwody odbiorcze z wybitym RCD

Zalecenia:

- 1/ Wymiana czujników temperatury i wilgotności VIA-DU-S20 (034898-000) - koszt netto 4000,00 za 1 kpl w tym koszt czujnika 1737,00 szt / netto
- 2/ Sprawdzenie wszystkich odwodów odbiorczych: pomiary rezystancji izolacji napięciem pomiarowym 2,5kV - MIC 5050 - koszt netto 2400,00 za 1 tablicę

Mariusz Czapnik



INTEREX KATOWICE MARIUSZ CZAPNIK

40-310 Katowice, ul.Strzelów Bytomskich 8

telefon: + 48 32 203 92 41 fax: + 48 32 790 07 85

www.interex.strefa.pl ; www.interex-katowice.pl ; e-mail : interexkatowice@gmail.com